

WOJ. ŚLĄSKIE

- 000515922 -

-2-

IRI.0057-02/08

URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 27 02. 2008

L.dz. 54 Podpis [signature]

Znak sprawy DMR.0057-07/08

Tychy, dnia 18 luty 2008 r.

Szanowny Pan  
Krzysztof Tomczyk  
Radny Miasta Tychy

W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta Tychy Pana Krzysztofa Tomczyka, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji informuje, że ostateczny termin zakończenia inwestycji pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej” oraz przekazania obiektu do użytkowania przypada na dzień 30 kwietnia 2008r.

Termin zakończenia poszczególnych robót związanych z realizacją inwestycji:

1. Budowlane – 03.2008r.
2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji – 03.2008r.
3. Instalacja ziębnicza – 03.2008r.
4. Instalacja wod. - kan, ccw. – 12.2007r.
5. Instalacja ogrzewania podłogowego – 01.2008r.
6. Automatyzacja wentylacji i klimatyzacji ziębniczej i centrali ciepłej – 01.2008r.
7. Instalacja elektryczna wewnętrzna – 03.2008r.
8. Instalacja słaboprądowa – 03.2008r.
9. Zewnętrzne linie kablowe – 12.2007r.
10. Oświetlenie zewnętrzne – 07.2007r.
11. Wodociągi – 06.2007r.
12. Kanalizacja odpadowa – 02.2007r.
13. Przebudowa gazociągu – 04.2007r.
14. Prace związane z odbiorem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – od 01.04.2008r do 30.04.2008r.

Dla powyższego zadania zostały zawarte następujące umowy na roboty dodatkowe:

1. Umowa nr 0928/06 z dnia 3 lipca 2006r.

Zakres robót objętych umową:

- zwiększenie ilości robót wyburzeniowych,
- zwiększenie ilości robót rozbiórkowych,
- uzupełnienie brakujących elementów płyty betonowej posadzkowej i ścian zespołu sanitarnego,
- zabudowanie złącza kablowego oraz przedłużenie linii kablowej NN dla zasilanie rezerwowego.

Wartość umowy: 55 929,56 zł brutto.


2. Umowa nr 1627/06 z dnia 23 października 2006r.  
Zakres robót objętych umową:
  - wzmocnienie konstrukcji ściany zewnętrznej SP-2 od strony szkoły,
  - wklejenie prętów zbrojeniowych,
  - zabetonowanie zbędnych szczelin dylatacyjnych,
  - docieplenie kanałów wentylacyjnych i posadzki w trybunach hali,
  - demontaż izolacji akustycznej i odgrzybianie w wentylatorni,
  - demontaż istniejących szalunków kartonowych słupów hali,
  - wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego płyty posadzki betonowej hali głównej i wykonanie posadzki niepalącej z płytek gress w pomieszczeniu technicznym wentylatorni.Wartość umowy: 301 798,99 zł brutto.
  
3. Umowa nr 0634/07 z dnia 26 marca 2007r.  
Zakres robót objętych umową:
  - dostawa i montaż dwuteownika obwodowego HEB 160Wartość umowy: 76 347,21 zł brutto.
  
4. Umowa nr 165/08 z dnia 01.02.2008r.  
Zakres robót objętych umową:
  - wykonanie przelewów awaryjnych,
  - wykonanie otworów przelewów połaci dachowej,
  - wykonanie uszczelnienia kanału żelbetowego wentylacyjnego wyciągowego o przekroju prostokątnym,
  - korekta stopni schodowych,
  - zmiana sposobu wykończenia krawędzi – odbój,
  - roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów,
  - zmiana podłogi sportowej HARO SPORT na HARO BERLIN
  - uzupełnienie powłok malarskich na konstrukcji stalowej dachu,
  - montaż zamków antypanicznych,
  - dostawa i montaż barierek trybun,
  - elementy zabezpieczające – zastawy,
  - naświetla dodatkowe i świetliki,
  - dodatkowe wyposażenie hali sportowej – słupki do siatkówki, siatka do siatkówki wraz z elementami montażowymi, stanowisko sędziowskie do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, siatka do piłki ręcznej z piłkochwytem,
  - dostawa drzwi DA2,
  - dostawa i montaż tablic wyników i dodatkowego oprzyrządowania hali sportowej.Wartość umowy: 1 769 000,00 brutto.

*dit*

W załączeniu przekazujemy harmonogram rzeczowy na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Muncypanych w przy ul. Piłsudskiego w Tychach.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
DS. INFRASTRUKTURY

  
mgr inż. Henryk Borczyk

Otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miasta
- Radny Miasta Tychy Krzysztof Tomczyk
- Sekretarz Miasta

Kopia: IRI a/a

dit

HARMONOGRAM RZECZOWY na Budowę Hali widowiskowo - sportowej  
przy Zespole Szkół Municipalnych przy ul. Piłsudskiego w Tychach - ANEKS

Lp.	RODZAJ ROBÓT	Wartość robót brutto	Wartość robót wykonana brutto	Wartość robót do wykonania	MIESIĄC REALIZACJI				
					I 2008	II 2008	III 2008	IV 2008	V 2008
1.	Architektura	7 567 412,13	6 919 905,26	647 506,87		230 000,00	290 000,00	127 506,87	
2.	Konstrukcja	1 136 583,82	1 073 589,30	62 994,52			30 000,00	32 994,52	
3.	Wnętrza	914 694,57	463 983,14	450 711,43		80 000,00	20 000,00	350 711,43	
4.	Wentylacja i klimatyzacja	2 566 941,65	2 280 751,66	286 189,99		150 000,00	136 189,99		
5.	Instalacja ziębnicza	1 001 003,01	944 330,62	56 672,39			56 672,39		
6.	Instalacja wod - kan. I cww	428 260,32	378 589,23	49 671,09		49 671,09			
7.	Instalacja ogrzewania podłogowego	696 654,01	671 185,62	21 029,62				21 029,62	
8.	Modernizacja centrali ciepłej	63 338,78	67 777,55	-			36 690,75		
9.	Automatyzacja wentylacji i klimatyzacji instalacji ziębnicznej i centrali ciepłej	470 954,26	434 263,51	36 690,75					
10.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	1 315 673,30	1 248 460,53	67 212,78		20 000,00	30 000,00	17 212,78	
11.	Instalacje słaboprądowe	591 837,80	382 619,47	209 218,32		50 000,00	150 000,00	9 218,32	
12.	Zewnętrzne linie kablowe	363 215,22	291 149,01	72 066,21		72 066,21			
13.	Oświetlenie zewnętrzne	105 264,20	172 347,92	-				7 839,39	
14.	Wodociąg	243 780,14	163 127,08	7 839,39					
15.	Kanalizacja opadowa	169 072,27	121 457,38	47 614,89		47 614,89			
16.	Przebudowa gazociągu	101 902,37	107 632,32	-					
17.	RAZEM KOSZTORYSY	17 736 587,85	15 721 169,60	2 015 418,25	0,00	699 352,19	749 553,13	566 512,93	
18.	Roboty adaptacyjne i remontowe	530 006,97	300 465,94	229 541,03		120 000,00	109 541,03		
19.	Pomiary geodezyjne konstrukcji hali	24 400,00	9 760,00	14 640,00		14 640,00			
20.	Prace geodezyjne powykonawcze	6 100,00	0,00	6 100,00			6 100,00		
21.	Wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż.	34 160,00	0,00	34 160,00			34 160,00		
22.	Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Hali	6 100,00	0,00	6 100,00			6 100,00		
23.	Rozruch i regulacja urządzeń, szkolenie, opracowanie instrukcji obsługi, odbiory branżowe i UDT	1 830,00	0,00	1 830,00			1 830,00		
24.	Zagospodarowanie pracu budowy wygradzenie	1 830,00	1 830,00	0,00					
25.	RAZEM POZ. 18 - 24	604 426,97	312 055,94	292 371,03	0,00	134 640,00	157 731,03	0,00	
26.	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT	18 341 014,82	16 033 225,54	2 307 789,28	0,00	833 992,19	907 284,16	566 512,93	

Tychy, 31.01.2008 r.

- wykazane zaplanowane procentowe wykonanie robót uwzględnia dotychczasowe zrealizowane prace

Zamawiający:

Wykonawca:

NAJWIĘKSZY  
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY  
mgr inż. Paweł Kondela

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
DS. INFRASTRUKTURY  
mgr inż. Henryk Porczyk

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Zbigniew Boczkowski

PREZES ZARZĄDU  
Jan Góra

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE  
**CONCRET** Sp.J.  
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10  
tel. (0-32) 329-11-90, (0-32) 329-11-01+03  
fax (0-32) 329-11-04  
NIP 646-032-68-93