



**GMINA MIASTA TYCHY**

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy  
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44  
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl  
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507

<b>URZĄD MIASTA TYCHY</b> Wydział Obsługi Rady Miasta	
Wpł.	2019 -02- 19
L.dz.	13
Znak sprawy	Podpis

**WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I  
REALIZACJI INWESTYCJI**

TYCHY , 15.02.2019R.

WEW 2400.2019

**Pani Barbara Konieczna**  
**Przewodnicząca Rady Miasta Tychy**

**przez Wydział Obsługi Rady Miasta w miejscu**

**Dotyczy:** pisma nr DUR.003.19-21.2019 z dnia 11.02.2019r.

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji odpowiadając na interpelację w sprawie skweru przy ul. Czarnieckiego informuje, iż aktualnie podpisana jest Umowa na realizację zadania nr IRI.272.04.02.2019 z dnia 01.02.2019r. Zadanie obejmuje: „Remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego” na kwotę wg oferty Wykonawcy 167.660,56 zł brutto, „Budowę oświetlenia na skwerze przy ul. Czarnieckiego” na kwotę wg oferty Wykonawcy 70.000,00 zł brutto oraz „Zakup z montażem ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego” na kwotę wg oferty Wykonawcy 50.282,40 zł brutto. Termin wykonania zadań do: 28.06.2019r. W dniu 08.02.2019r. został przekazany plac budowy Wykonawcy tj. firmie „AN-EKO” Anna Fuchs Trochim z siedzibą w 43-100 Tychy ul. Dojazdowa 8. Obecnie trwają prace rozbiórkowe istniejących alejek oraz prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nowych alejek oraz ułożeniem obrzeży betonowych. Alejki będą wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm oraz granitowej gr. 6 cm dopasowane kolorystycznie do wyremontowanego chodnika przy bloku od strony skweru. Łączna ilość alejek do wykonania 912,65 m<sup>2</sup>, łączna ilość punktów świetlnych 8 sztuk, łączna ilość ławek z oparciem do zamontowania 9 sztuk + ławki modułowe z oparciem 3 sztuki, bez oparcia 4 sztuki, łączna ilość koszy na śmieci z daszkiem 8 sztuk, donice z betonu architektonicznego 32 mb..

Jednocześnie informuje , iż na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy pod adresem <https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta/4611> znajduje się pełna dokumentacja projektowa remontowanego skweru.

Sporządził: Jan Woch

Otrzymują do wiadomości :

1. Adresat
2. ~~Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Aneta Moczowska~~
3. ~~Radny: Sławomir Wróbel~~
4. ~~Sekretarz Miasta: Aneta Luboń - Stysiak~~

Z poważaniem  
NACZELNIK  
Wydziału Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji  
  
mgr inż. Joanna Kudela