ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Lp.	Wyszczególnienie	Data (miesiąc/rok) rozpoczęcia	Wartość wykonanych robót na 31.12.2010	Zakres rzeczowy
1.	Rozbudowa ul. Urbanowickiej	10.2006	841 052,26	Roboty drogowe na odc. od ul. Przemysłowej do torów kolejowych - I etap - zakończono i odebrano - XI.2010r. Zakres rzeczowy I etapu: droga o naw.asfaltobetonowej dł. 185,0m i szer. 5,5m (1352,0m2); wjazdy o naw.z kostki bruk.beton. (88,0m2); miejsca postojowe - 9 miejsc postojowych o naw.z kostki bruk.beton. (86,0m2); chodnik jednostronny (529,0m2); odwodnienie: studnie rewizyjne DN1000 (4 szt.), kanał deszczowy DN250 (130,2m), studzienki ściekowe TEGRA600 (8 szt.), przykanalik DN200 (31,5m); oświetlenie: szafa oświetleniowa (1 szt.), słupy oświetleniowe SAL-10 z oprawami Magnolia na wysięgnikach (10 kpl.), kabel YAKY4x35mm2 (308,0m); przebudowa linii energetycznych: montaż słupów wirowych (3 szt.)przełożenie istn.linii nN na nowe słupy (0,5km), montaż przyłączy (5 szt.), przełożenie linii kablowej nN (20,0m); Wykonawca robót drogowych-I etap: Konsorcjum: WPRD K-ce, JKM Będzin. Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę II etapu w posiadaniu MZUiM. Planujemy rozpoczęcie realizacji II etapu (na terenach zamknietychj PKP) w 2011r.Do procedury wydania pozwolenia na budowę III etapu (od ul. Oświęcimskiej do dorów PKP) wniesiono odwołanie do Wojewody, które do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone. Ogłoszenie przetargu na realizacje III etapu możliwe po rozpatrzeniu wniosku przez Wojewodę i uzyskaniu decyzji administracyjnej.

2.	Budowa drogi łączącej ul. G.Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów	12.2006	383 655,43	Dokumentacja projektowa w fazie realizacji. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano 30.01.2009r. Dotychczas poniesione koszty: badania geologiczne, mapa do celów projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych-VI.2011r., a uzyskania pozwolenia na budowę- IX.2011r.
3.	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej	11.2008	1 175 965,92	Dotychczas poniesione koszty: projekt budowlany; roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, fundamentowanie, dren francuski. Planowany termin realizacji robót drogowych - V.2011r.
4.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rej. ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej	06.2008	935 398,40	Dokumentacja projektowa w fazie opracowywania. Umowę podpisano-09.06.2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych-XII.2011r. Uzyskanie pozwolenia na budowę po opracowaniu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami U.M. projektu podziału nieruchomości - przewidywany termin II kwartał 2011r. Realizacja robót drogowych 2011/2014 rokDotychczas poniesione koszty: dokumentacja techniczna:raport oddziaływania na środowisko, opracowania geologiczne, operat wodoprawny, projekty wykonawcze: bud.przejścia podziemnego w rej. ul. Długiej i Kościelnej, bud.przepustu drogowego w rejonie ul. Długiej,Mysłowickiej i Turyńskiej, bud.ekranów akustycznych, budowa i przebudowa kanaliz.deszcz., przebud.oświetlenia, przebud.sieci telertechnicznej, przebudowa sieci energetycznej,przeb.sieci gazowej, przeb.sieci wodociągowej, przebud.istn.ogrodzeń,docelowa i tymczasowa org.ruchu; opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, projekt koncepcji bud.drogi dojazdowej do nieruchomości nr 121 przy ul. Oświęcimskiej
5.	"Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	01.2004	1 849 592,97	Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę w posiadaniu MZUiM. Na realizację inwestycji zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonawca dokumentacji projektowej: Wojewódzkie Biuro Projektów, Zabrze Uruchomiono procedurę przetargiowa na wyłonienie inżyniera kontraktu. Otwarcie ofert-I.2011r. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetragu na roboty drogowe.
6.	Budowa parkingów na os. P-1 - projekt *§ 6050 Zadanie 330002*	07.2009	47 558,04	Projekt techniczny

7.	Rozbudowa ul. Kościelnej	11.2008	144 326,00	Poniesione koszty: projekt podziału nieruchomości, dokumentacja proj.: część drogowa, przebudowa sieci energetycznej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, docelowa i tymczasowa organizacja ruchu, projekt drogi dojazdowej do nieruchomości nr 7 wraz z oświetleniem i odwodnieniem
8.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połaczenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek	08.2008	1 329 491,67	Zakończono i odebrano I etap budowy ul. Dołowej - droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dołowa-Flamingów - V.2010r.Zakres rzeczowy: droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0-6,0m i dł 421,0m (2260,90m2); chodnik jednostronny szr. 2,0m o naw. z kostki brukowej betonowej (722,70m2); wjazdy o naw. z kostki brukowej beton. (63,0m2); Odwodnienie: kanał deszczowy: DN315 (253,90m), DN250 (90,9m), przykanaliki DN200 (56,1m), odprowadzenie wody z posesji DN160 (66,0m), studnie rewizyjne DN1000 (14 szt.), studzienki ściekowe DN500 (19 szt.); oświetlenie - latarnie (16 szt.); progi zwalniajce w formie 3 wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki bruk.beton.; oznakowanie poziome i pionowe.Zakończono i odebrano II etap budowy ul. Dołowej - VII.2010. Zakres rzeczowy: droga o nawierzchni z kostki brukowej beton. szer. 4,5 m i d. 120,0m (481,5m2); odwodnienie: kana deszczowy DN250 (103,5m), przykanaliki DN200 (30,0m), studnie rewizyjne DN1000 (3 szt.), wpusty uliczne DN500 (3 szt.); oświetlenie: latarnie (5 szt.); próg zwalniający w formie 1 wyniesionego skrzyżowania; oznakowanie poziome. Wykonawca: "ROZBUD", ChorzówIII etap budowy ul. Dołowej, tj. odc. od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Gilów w faziерealizacji. Umowę podpisano - 6.10.2010r. Planowany termin realizacji - VII.2011r.Dotychczas poniesione koszty: wycinka drzew (38 szt.); roboty ziemne; w-wa mrozoochronna z kruszywa (2240,0m2), ułożenie geotkaniny (2560,0m2)
9.	Budowa ul. Żorskiej	09.2007	165 612,67	Projekt techniczny w fazie realizacji.
10.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej,Miodowej i Dworskiej-projekt	05.2008	599 364,37	Roboty drogowe zakończono na etapie nawierzchni tłuczniowej - VIII.2010r. Realizacja zadania wstrzymana do czasu wykonania uzbrojenia podziemnego, tzn. wodociągu, przyłączy kanalizacyjnych i energetycznych. Zakres rzeczowy: wycinka drzew (280 szt.) i krzewów (0,005ha); nawierzchnia jezdni z tłucznia kamiennego (3784,50m2), nasadzenie drzew (30 szt.); odwodnienie: studnie rewizyjne DN1200 (2 szt.), kanał deszczowy DN315 (66,0m); oświetlenie: słupy z oprawami (33 kpl.), kable YAKY4x35 (882,0m)

11.	Przebudowa ul. Czułowskiej	02.2008	47 241,00	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZUiM. Brak pozwolenia na budowę ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych. Kwota ujęta w budżecie przewidziana na końcowe rozliczenie za dokumentację projektową - po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
12.	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej-projekt	02.2008	38 400,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
13.	Przebudowa ul. Dziewanny-projekt	02.2008	29 400,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
14.	Przebudowa ul. Kaczeniec	02.2008	29 158,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
15.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	05.2008	241 191,30	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
16.	Przebudowa ul. Samochodowej-projekt	02.2008	35 600,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
17.	Przebudowa ul. Łącznej-projekt	02.2008	25 800,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
18.	Rozbudowa ul. Drozdów	02.2008	55 707,64	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
19.	Rozbudowa ul. Przepiórek	02.2008	64 456,55	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
20.	Przebudowa ul. Leśnej	05.2008	143 279,55	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
21.	Rozbudowa i przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem	05.2008	203 098,55	Zadanie w fazie realizacji - etap I odc. od ul. Myśliwskiej do ul. Zgody. Umowę podpisano - 28.10.2010r. Przewidywany termin zakończenia robót drogowych - VI.2011r. Dotychczas poniesione koszty: dokumentacja projektowa; roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie: studnie rewizyjne DN1200 (6 szt.), wpusty uliczne DN500 (5 dszt.); oświetlenie: słupy (4 szt.), kabel zasilajacy (120,0m); nawierzchnia z kostki brukowej wraz z warstwami fundamentowymi (98,0m20;
22.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej	12.2008	61 000,00	I etap projektu - koncepcja w posiadaniu MZUiM

23.	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Jaworowej - projekt	11.2008	32 330,00	Zakończono prace projektowe. Brak pozwolenia na budowę ze względu na złożony przez mieszkańców protest do decyzji środowiskowej. Z uwagi na nowelizację przepisów wycofano wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na realizację robót drogowych zostanie złożony po otrzymaniu pisemnej informacji o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Poniesione koszty: projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem, kosztorysem i specyfikacją techniczną, projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projekt kanalizacji deszczowej, projekt oświetlenia, inwentaryzacja zieleni
24.	Przebudowa ul. Wiązowej	02.2008	60 268,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
25.	Przebudowa ul. Jałowcowej	02.2008	30 378,00	Projekt techniczny w posiadaniu MZUiM.
26.	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Damrota do ul. Kosów	10.2009	18 300,00	Koncepcja w posiadaniu MZUiM (I etap)Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa - branża drogowa
27.	Szybka Kolej Regionalna - projekty przystanków	10.2009	599 999,90	Dokumentacja projektowa i decyzja administracyjna na budowę przystanków kolejowych: Tychy Lodowisko, Tychy Miasto przy ul. G.Roweckiego, Tychy al. Bielska i adaptację istn. przystanku Tychy Zachodnie w posiadaniu MZUiM.
28.	Ul. Turkusowa - budowa + parking	03.2010	292,08	Dokumentacja projektowa w fazie opracowywania. Umowę podpisano - 23.04.2010r. Planowany termin zakończenia prac projektowych- III.2011r. Poniesione koszty: mapa
29.	Budowa parkingów na oś. A przy ul. Wojska Polskiego	03.2010	136 694,06	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano 21.05.2010r. Planowany termin realizacji- V.2011r.Dotychczas poniesione koszty: mapa zasadnicza, badania i dokumentacja geotechniczna, dokumentacja projektowa, wycinka drzew (1 szt.)
30.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cyganerii	08.2010	30 195,17	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 28.1-0.2010r. Planowany termin realizacji - V.2011r. Dotychczas poniesione koszty: roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowa tłuczniowa (222,0m2), ułożenie krawężników (54,6m), odwodnienie: wpust uliczny (1 szt.), przykanalik (7,0m)
31.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Elfów	08.2010	128,80	Uproszczona dokumentacja w posiadaniu MZUiM. Brak zgody mieszkańców na lokalizację parkingu. Poniesione koszty: uzgodnienia dokumentacji.

32.	Droga dojazdowa (przeciwpożarowa) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach	12.2009	331 416,53	Dotychczas poniesione koszty: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wyciecie drzew (107 szt.), podbudowa tłuczniowa (908,95m2), oświetlenie: słupy oświetleniowe z wysięgnikiem i oprawą (10 kpl.), kabel zasilajacy (322,0m), przełożenie kabla energetycznego 4x240 (46,0m), przekładka wodociągu (36,89m). Dokumentacja projektowa, projekt podziału nieruchomości, nadzór autorski
33.	Przebudowa ronda Tesco przy ul. Towarowej	12.2008	61 000,00	Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę w posiadaniu MZUiM
34.	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego	07.2010	60 000,00	Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, słup z wysięgnikami, kasetony podświetlane D-6 (2 szt.), kabel sygnalizacyjny (107,0m)
35.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	10.2010	58 826,46	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZUiM. Złożono wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na realizację robót
36.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK-1 z DK-44	11.2010	48 312,00	Dokumentacja projektowa w fazie realizacji. Umowę podpisano - 02.11.2010r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - I-2011r. Poniesione koszty: projekt budowlany z przedmiarem wstepnym i złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę.
37.	Zatoka autobusowa przy ul. Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP	06.2010	62 999,99	Dokumentacja projektowa oraz zgłoszenie zamiaru budowy w posiadaniu MZUiM.
38.	Przebudowa ul. Andersa i pl. Św. Anny wraz z budową parkingu (od 2011roku Budowa parkingu przy ul. Andersa (w rejonie MOSiR) w Tychach	07.2010	31 847,40	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZUiM.
39.	Przebudowa Placu Św. Anny	12.2010	66 120,00	Dokumentacja projektowa
	Razem:		**10 075 458,71**	

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

l.p.	wyszczególnienie	Data (miesiąc/rok) rozpoczęcia	Wartość wykonanych robót na 31.12.2010r.	zakres rzeczowy
1.	Pl. Wolności 1 projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Kontynuacja z 2009 r.	10.2009	139 643,28	Umowa na opracowanie projektu adaptacji nieruchomości zawarta w 2009 r. Wykonanie projektu - marzec 2010 r. Umowa na wykonanie robót zgodnie z opracowanym projektem zawarta - luty 2011 r. Wykonanie robót zgodnie z projektem w roku 2011. Planowany koszt robót w roku 2011 - 4 400 000,00zł
2.	ul. Browarowa 1 adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 - projekt Kontynuacja usługi z 2009 r.	11.2009	49 410,00	Umowa na opracowanie projektu adaptacji stołówki i auli na lokale socjalne zawarta w 2009 r. Projekt wykonano - maj 2010 r. Planowany koszt wykonania robót zgodnie z projektem 2 000 000,00 zł
3.	Kino "Andromeda" przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina Andromeda na cele obiektu użyteczności publicznej - projekt Kontynuacja w 2011 r.	06.2010	80 000,00	Umowa na wykonanie usługi zawarta 01.06.2010 r. Opracowanie projektu przeniesione na 2011 rok z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych. Przewidywany termin wykonania projektu - luty 2011 r. Wykonanie robót zgodnie z projektem planowane na lata 2011-2012 Planowana łączna wartość robót z projektem 8 244 000,00zł

4.	Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Katowicka 207-209, Kontynuacja robót w 2011 r.	12.2010	14 298,40	Zakres robót: wykonanie przyłączenia budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, likwidację szamb, roboty ziemne, ułożenie kanałów z rur PCV, studzienki kanalizacyjne Zakończenie i rozliczenie zadania - styczeń 2011 r. Łączna wartość robót 2010,2011 (dot Katowickiej 207 – 209)- 41 798,40 zł
5.	budowa parkingu na osiedlu A przy ul. Arkadowej. Kontynuacja z 2009 r.	08.2009	82 746,50	Umowa na opracowanie projektu zawarta w 2009 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych, związanych z brakiem decyzji lokalizacyjnej Burmistrza Miasta Bieruń oraz koniecznością uzgodnień dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, roboty do realizacji na podstawie projektu przeniesiono na 2011 rok łączna wartość zadania 1 000000,00zł
6.	budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada Kontynuacja robót w 2011 r.	12.2009	243 312,68	Umowa na realizację projektu zawarta w grudniu 2009 r. Zakres zamówienia obejmował m.in.: opracowanie projektu przebudowy układu drogowego z wykonaniem zaprojektowanych robót drogowych - nawierzchnia drogow o pow. 1000m2 wraz z wykonaniem dojść z kostki brukowej betonowej do nieruchomości, roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne - korytowanie, roboty drogowe - podbudowy kruszywa, ławy pod krawężniki betonowe, ułożenie krawężników i kostki betonowej. Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 399 812,68 zł
7.	ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 35/V. Kontynuacja robót w 2011 r.	07.2010	655 185,00	Umowa na wykonanie robót - lipiec 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót - marzec 2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą o powierzchni ocieplenia 3200 m2, obłożenie ścian w poziomie parteru na pow.170 m2 płytami z kamienia piaskowca - żółtego gr. 5 cm od strony ul. Bibliotecznej 22 (ściana szczytowa od strony północnej), Bibliotecznej 20-22 (ściana frontowa zachodnia) oraz zmiany kolorystyki ocieplonej elewacji budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, remont schodów do biblioteki oraz wejść do lokali i klatek schodowych, remont schodów w podcieniu, wykonanie zabezpieczenia elewacji z piaskowca środkiem antygraffitti, wymianę okienek piwnicznych, pionów spustowych i rynien, obróbek blacharskich, parapetów okiennych, remont balkonów, wykończenie cokołów tynkiem mozaikowym, wymianę stolarki okiennej i

				drzwiowej w lokalach użytkowych na aluminiową, likwidację zsypów na węgiel, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 1 200 000,00 zł , w tym budżet Miasta 800 000,00zł
8.	ul. Biblioteczna 30-34 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 40/II Kontynuacja robót w 2011 r.	06.2010	236 054,98	Umowa na wykonanie robót - czerwiec 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót - marzec 2011 r. Opracowanie projektu termomodernizacji budynku i wykonanie zaprojektowanych robót. Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni ocieplenia 1055m2, remont schodów zewnętrznych, podestów, loggii, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, uzupełnienie tynków na elewacji, roboty malarskie, wymianę instalacji odgromowej.Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 499 835,52 zł w tym budżet Miasta 400 000,00zł
9.	ul. Bocheńskiego 15-19 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 46/II Kontynuacja robót w 2011 r.	02.2010	64 999,99	Aktualizacja projektu ocieplenia budynku - luty 2010 r. Umowa na wykonanie robót - sierpień 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót - luty 2011 r. Zakres robót obejmuje wykonanie - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ocieplenia stropodachu płytami styropianowymi oraz ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą o powierzchni ocieplenia 1900 m2, naprawy tynków zewnętrznych, ręczne wykopy przy odkrywaniu ścian cokołu, czyszczenie i malowanie powierzchni metalowych krat i balustrad, wymianę obróbek blacharskich parapetów, murów ogniowych, okapów, gzymsów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ścian kominów i włazu, izolacje z papy termozgrzewalnej Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 291 992,16 zł w tym budżet Miasta 104 999,99zł

10.	ul. Boh. Warszawy 5-7 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 20/II Kontynuacja robót w 2011 r.	07.2010	26 936,00	Umowa na wykonanie robót - lipiec 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót - kwiecień 2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o powierzchni ocieplenia 728m2, remont balkonów, roboty malarskie zewnętrzne, zabudowa daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 266 528,51zł w tym budżet Miasta 92 936,00zł
11.	ul. Ejsmonda 9-11 PT + termomodernizacja nieruchomości WM Nr 40/III	05.2010	91 129,86	Zakres robót obejmował m.in.: uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, wymianę obróbek blacharskich parapetów, rur spustowych i czyszczaków, rynien, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą o powierzchni ocieplenia 1500m2, malowanie farbą olejną elementów metalowych. Wartość planowana zadania 244 800,0 w tym budżet Miasta 113 000,00zł
12.	al. Bielska 54-58 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 16/V Kontynuacja robót w 2011 r.	09.2010	44 973,00	Umowa na wykonanie robót - wrzesień 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót - marzec 2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o powierzchni 1587m2 metodą lekką - mokrą, izolacje ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, rozebranie i wykonanie chodników z płyt betonowych, remontu daszków ochronnych nad przejściami dla pieszych, wykonania i montażu zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 287 054,31 zł w tym budżet Miasta 144 973,00 zł

13.	ul. Batorego 18 termomodernizacja nieruchomości WM Nr 41/II Kontynuacja robót w 2011 r.	08.2010	35 567,01	Umowa na wykonanie robót - sierpień 2010 r. Przewidywany termin zakończenia robót- czerwiec 2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych klatki schodowej i łącznika wraz z podcieniem o powierzchni 763m2, ułożenie dodatkowej warstwy styropianu z wyprawą na ścianach wcześniej ocieplanych, ocieplenie balkonów od ulicy Batorego, ocieplenie ścian szczytowych, wymiany okien stalowych klatki schodowej na okna PCV, drzwi wejściowych stalowych na aluminiowe oszklone, okien piwnicznych, wymiany obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Łączna wartość zadania 2010 - 2011 - 217 747,38 zł w tym budżet Miasta 111 567,01zł
	Razem:		**1.764.256,70**	