

**DUR.0055-1/08**

**Rada Miasta  
Tychy**

**Wyciąg z Protokołu nr 0052/XV/07**

z posiedzenia Rady Miasta Tychy V kadencji,

które odbyło się w dniu 14 grudnia 2007 r. w sali sesyjnej

Urzędu Miasta Tychy.

**w części dotyczącej Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta**

**za okres od 29 listopada do 14 grudnia 2007 roku.**

(punkt 20 porządku dziennego sesji).

**Ad 20.**

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta oraz informacja o działalności Prezydenta za okres od 29 listopada 2007 roku do 14 grudnia stanowi **załącznik nr 23 do protokołu.**

Prezydent poinformował, że przez ostatnie dni trwały jeszcze prace związane z projektem budżetu miasta Tychy na 2008 rok.

Następnie Prezydent zakomunikował, że w miejscu gdzie funkcjonował punkt przyjmowania paszportów (na ul. Piłsudskiego 12) Miejski Zarząd Komunikacji uruchomił Biuro Obsługi Klienta, w którym w godzinach od 7 do 20 można nie tylko kupić bilet, ale składać reklamacje i skargi.

Zakończono prace budowlane w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach przy Komendzie Straży Pożarnej. Swoje ostatnie posiedzenie odbyła tam już Komisja Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie trwa końcowy montaż urządzeń elektronicznych. Znajdują się tam stanowiska dyspozytorskie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Będzie tam ponadto obsługiwany uniwersalny numer alarmowy 112 i monitoring wizyjny. Tyskie centrum będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w województwie śląskim. Budowa Centrum została ukończona przed terminem na który wskazuje ustawa.

Prezydent przedstawił również stopień realizacji programu „Gospodarka ściekowa.” I tak dla zadań liniowych K1-K5 budowy kanalizacji prowadzone są prace projektowe oraz niezbędne procedury formalno-prawne, stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- dla zadania K1 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice"- opracowano 4 projekty budowlane na regulację rowów melioracyjnych, opracowano 4 projekty budowlane na roboty budowy kanalizacji dla zlewni I (rejon ul. Oświęcimskiej od węzła z ul. Beskidzką do ul. Długiej), zlewni n (rejon ul. Długiej do Kościelnej i Głównej ), zlewni IV (rejon ul. Mysłowickiej, Turyńskiej, Oświęcimskiej) oraz zlewni V (rejon ul. Samochodowej, Łącznej, Dworskiej, Miodowej, Mysłowickiej). Dnia 02.11.2007r. złożono wnioski o decyzję pozwolenia na budowę dla zlewni II (rejon ul. Oświęcimskiej od ul. Długiej do Kościelnej i Głównej w Tychach). Ponadto uzyskano 3 z 8 decyzji ULI; w najbliższym czasie planuje się uzyskanie kolejnych trzech; jedno postępowanie w toku; w najbliższym czasie planuje się wszczęcie ostatniego postępowania.
- dla zadania K2 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"- opracowano 13 projektów budowlanych dla zakresów: regulacji Potoku Tyskiego (wersja robocza); zadań podstawowych (7 projektów) oraz zadań komplementarnych (5 projektów). Uzyskano 14 z 16 decyzji ULI, w najbliższym czasie planuje się uzyskanie kolejnych 2 decyzji. Ponadto uzyskano jedną decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Tychy - zlewnia nr 5 - R}, ulice lub ich odcinki: Rynek, ul. Damrota, ul. Nowokościelna; rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie nastąpi w dniu 28 listopada br.
- dla zadania K3 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść" - opracowano 5 projektów budowlanych ( w tym dla dwóch z nich opracowano projekty wykonawcze). Uzyskano 7 z 8 decyzji ULI; a w najbliższym czasie planuje się wszczęcie ostatniego postępowania ULI. Ponadto uzyskano decyzję pozwolenia na budowę z dnia 03.09.2007r. dla zlewni I (rejon ulic Zwierzynieckiej, Pod Lasem, Jarzębinowa, Kalinowa, Wiosenna, Topolowa, Czarna, Jałowcowa, Brzoskwiniowa i przyległe, Wiązów,

- Cisów) oraz decyzję pozwolenia na budowę z dnia 29.10.2007r. dla zlewni H (dzielnica Zawieść). Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dn. 23 października br. w rejonie zlewni L
- dla zadania K4 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec” - opracowano 4 projekty budowlane adaptacji istniejącej sieci (dla ul. Pawiej, Ziębiej, Sowiej, Kruczej, Szpakowej, Mikołowskiej, Dołowej i Derkaczy) oraz 3 z 6 projektów budowlanych dla części I w dzielnicy Wilkowyje (rejon ul. Wiejskiej, Szkolnej, Leśnej, Obywatelskiej ) oraz Części I (rejon ul. Mąkołowskiej, Objazdowej, Derkaczy) i części II (rejon ul. Szpakowej, Jaskółczej, Ziębiej, Dołowej) w dzielnicy Mąkołowiec. Uzyskano 1 z 2 decyzji w zakresie postępowań ULI; w najbliższym czasie planuje się wszczęcie ostatniego postępowania.
  - Dla zadania K5 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów” - opracowano 8 z 10 projektów budowlanych z zakresu budowy kanalizacji, w tym 4 wykonawcze, a także sporządzono projekt budowlano-wykonawczy dla regulacji ciekłu Mąkołowskiego. Ponadto uzyskano 6 z 9 decyzji ULI (w trakcie są 3 postępowania ULI). Uzyskano 5 decyzji pozwolenia na budowę na sieci główne dla zlewni I (rejon ul. Katowickiej, Leszczynowej), III (rejon ul. Katowickiej, Zwierzynieckiej i Grabowej), VI (rejon ul. Piaskowej, Świerkowej w Tychach), zlewni V (rejon ul. Piaskowej, Świerkowej i Katowickiej) oraz zlewni VA - pompownia P8 przy ul. Klonowej). Natomiast 20.09.2007r. wniesiono zgłoszenie zamiaru budowy w zakresie regulacji ciekłu Mąkołowiec - część I (uprawomocnienie w dniu 19.10.2007r.)

Następnie Prezydent poinformował, że dla zadań K1-K6 prowadzone są prace budowlane, a stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- w zadaniu K1 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice” - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z regulacją rowów w dzielnicy Cielmice na długości ponad 800 mb - rów CMI. Trwają również prace przygotowawcze w zakresie regulacji rowów w dzielnicach Jaroszowice i Wygorzele o łącznej długości ok. 4,6 km.
- w zadaniu K3 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść” - wykonawca wykonał pierwsze 0,5 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Brzoskwiniowej, Zwierzynieckiej oraz jednej z bocznych ulic ul. Czarnej, równoległej do Oświęcimskiej.
- W zadaniu K4 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec” - przeprowadzono prace adaptacyjne na odcinku ok. 2 km w rejonie ul. Pawiej, Ziębiej, Sowiej, Kruczej i Szpakowej.
- W zadaniu K5 - „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów” - wykonawca wybudował niespełna 5 km kanalizacji (w tym: ok. 3 km kanalizacji sanitarnej i 1,8 km kanalizacji deszczowej) w ul. Cyprysowej, Świerkowej, Piaskowej, Śliwowa, Klonowa.

Natomiast zakres robót wykonanych przez Wykonawcę zadania K6 - „Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:

- kontynuowane są roboty budowlane (budowlano-konstrukcyjne) na następujących obiektach: komory WKF, stacja odwadniania osadu, zbiornik biogazu, stacja zagęszczania osadu, budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych, odsiarczania biogazu;
- trwają prace przy rozbudowie międzyobiektowej sieci elektroenergetycznej;
- trwają prace przy zagospodarowaniu terenu (drogi, place, chodniki);
- trwają prace w zakresie budowy sieci biogazu, sieci technologicznej do biofiltrów oraz sieci osadu;
- wykonano roboty montażowe na pompowni osadu wstępnego.

Prezydent zakończył swoje sprawozdanie zapraszając radnych, w imieniu Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotra Wojaczka i Prezes Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ewy Stachury – Pordzik, na spotkanie wigilijne, na którym także świętowane będzie trzylecie działalności galerii „Strefart”.

### **Informacja:**

Protokół nr 0052/XV/07 z posiedzenia Rady Miasta Tychy w dniu 14 grudnia 2007r. Rada Miasta przyjęła na sesji w dniu 31.01.2008 r..

Sporządziła:  
Barbara Pukocz